

工事番号

(様式-1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		審査者		所長		係員		設計者	
------	--	----	--	------	--	------	--	-----	--	----	--	----	--	-----	--

平成 25 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事

実施設計書

松本市 三才山 本沢橋

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
橋梁修繕工 L=140.9m W=8.7m 橋体工 (プレキャストPC床版工場製作) 一式 既設床版取壊工 一式 プレキャストPC床版架設工 一式 地覆高欄工 L=282m 橋面工 (防水・舗装) A=1048m ² 舗装工 (仮設道路) A=853m ²	施 工 期 間	330 日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	49 1 0 中信 (1) 25. 10. 01		
工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 前払率 (%) 消費税率 (%)	当 世 代 02 河川道路構造物 03 地方部【1】 12 積上げのみ 01 金銭的保証 40 08	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
道路修繕										
橋梁修繕工										
プレキャストPC床版製作										
桁等購入費										
プレキャストPC床版 割付No.1, 2	2			枚						
プレキャストPC床版 割付No.3, 4	2			枚						
プレキャストPC床版 割付No.5, 19, 20, 25~31, 33~35, 37~44	21			枚						
プレキャストPC床版 割付No.6	1			枚						

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	価	金	額	備	考
プレキャストPC床版 割付No.7								
	1		枚					
プレキャストPC床版 割付No.8, 14, 50~55								
	8		枚					
プレキャストPC床版 割付No.9, 10, 15, 16, 48								
	5		枚					
プレキャストPC床版 割付No.11~13								
	3		枚					
プレキャストPC床版 割付No.17								
	1		枚					
プレキャストPC床版 割付No.18, 22, 46, 47, 56~59								
	8		枚					
プレキャストPC床版 割付No.21								
	1		枚					
プレキャストPC床版 割付No.23								
	1		枚					
プレキャストPC床版 割付No.24								
	1		枚					

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
プレキャストPC床版 割付No.32, 36										
	2		枚							
プレキャストPC床版 割付No.45										
	1		枚							
プレキャストPC床版 割付No.49										
	1		枚							
排水装置 (FC25)										
	1.372		t							
厚鋼板 端ブラケット										
	0.020		t							
遮断機設置工										
鋼橋門扉等工場原価										
遮断機 片持6m										
	1		基							
輸送工										

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
貨物自動車運搬費15t車 特(割)増有 218km(片道) 悪(割)増0km 冬増0km 深夜早朝増有	1		台			施工 第0-0021号表
貨物自動車運搬費20t車 特(割)増有 218km(片道) 悪(割)増0km 冬増0km 深夜早朝増有	29		台			施工 第0-0022号表
既設床版撤去工						
アスファルト舗装版破碎・積込	53		m ³			施工 第0-0023号表
防水シートはぎ取り	1,056		m ²			科目 第0001号表
アスファルト塊運搬工 ダンプトラック 10t積級	53		m ³			施工 第0-0025号表
廃プラ運搬(防水シート)運搬 運搬距離2.3km	1		回			施工 第0-0027号表
高欄撤去	282.1		m			施工 第0-0029号表
現場発生品及び支給品運搬 運搬距離1.4km	3		回			施工 第0-0031号表

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	価	金	額	備	考
コンクリート削孔 (ハンドハンマ) 削孔径60mm 削孔深30cm	568		孔				施工	第0-0032号表
床版撤去工 二次破碎あり 昼夜2交替 労務単価割増係数 (1.000+0.000 α +1.000+0.125 α)/2	1,222		m ²				科目	第0002号表
床版運搬工(ダンプトラック10t積級) 運搬距離16Km 昼夜2交替 労務単価割増係数 (1.000+0.000 α +1.000+0.125 α)/2	321		m ³				施工	第0-0034号表
処分費等								
処分費 アスファルト塊	122.8		t				施工	第0-0036号表
処分費 鉄筋コンクリート	802.6		t				施工	第0-0037号表
廃プラ(防水シート)処分費	2,112		Kg					
すべての諸経費の対象額に含めない								
スクラップ 鉄くず へビー H1	11.4		t					

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	価	金	額	備	考
プレキャスト床版設置工								
プレキャストPC床版架設工 昼夜2交替 労務単価割増係数 (1.000+0.000 α +1.000+0.125 α)/2	1		式				施工	第0-0038号表
プレキャストPC床版調整工(4主桁) 昼夜2交替 労務単価割増係数 (1.000+0.000 α +1.000+0.125 α)/2	59		枚				施工	第0-0039号表
主桁上フランジシール工 昼夜2交替 労務単価割増係数 (1.000+0.000 α +1.000+0.125 α)/2	949		m				施工	第0-0040号表
プレキャストPC床版接合工 継ぎ手部 (橋軸直角方向)	1		式				科目	第0003号表
プレキャストPC床版合成工	1		式				科目	第0004号表
端部場所打ち工	1		式				科目	第0005号表
伸縮継手修繕工								
構造物とりこわし殻運搬 バックハウ積込 コンクリート殻 (無筋)	3		m ³				施工	第0-0041号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場発生品及び支給品運搬 運搬距離 1.4 km										
	1			回						施工 第0-0043号表
伸縮装置取替工										
	15.0			m						施工 第0-0044号表
橋梁用伸縮継手 ハイブリットジョイント LL-150相当品										
	7.5			m						
橋梁用伸縮継手 ハイブリットジョイント S-30相当品										
	7.5			m						
処分費等										
処分費 無筋コンクリート										
	8.4			t						施工 第0-0045号表
すべての諸経費の対象額に含めない										
スクラップ 鉄くず ヘビー H1										
	3.1			t						
端ブラケット工										

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
トルシア高力ボルト S10TM22										
	0.008		t							
現場孔明工 孔明本数が多い場合(10本以上/箇所)										
	16		本						施工	第0-0046号表
ボルト締工 ボルト本数が多い場合(10本以上/箇所)										
	16		本						施工	第0-0047号表
排水施設修繕工										
排水柵設置										
	18		箇所						施工	第0-0048号表
排水管設置工 鋼管										
	26		m						施工	第0-0049号表
橋梁塗装工 素地調整(塗替) 1種ケレン										
	2		m ²						施工	第0-0050号表
橋梁塗装工 上塗り(塗替) 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 スプレー										
	4		m ²						施工	第0-0051号表
橋梁地覆・高欄修繕工										

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
コンクリート工 軽量コンクリート 24N										
	60.20		m	3					施工	第0-0052号表
鉄筋工 SD345 D13										
	4.505		t						施工	第0-0053号表
高欄設置 橋梁用高欄 (アルミ製) 組立式 縦断勾配加工費含む										
	282.4		m						施工	第0-0054号表
橋面防水工										
下地処理工 防水層										
	1,135		m	2					施工	第0-0055号表
プライマー工 防水層										
	1,135		m	2					施工	第0-0057号表
防水工 A 防水層										
	1,135		m	2					施工	第0-0058号表
舗装接着材工 (タックコート工) 防水層										
	1,048		m	2					施工	第0-0060号表
スラブドレーン取付工 取付含む										
	1			箇所					科目	第0006号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スプリングメッシュ φ18×5m ドレイナーⅡ型 相当品	277	m			
橋面舗装工					
表層工 密粒(20F) ポリマー改質Ⅱ型 車道 1層当り仕上厚6cm	1,048	m ²			施工 第0-0062号表
レベリング舗装工 細粒度(13) 車道 1層当り仕上厚平均2cm	524	m ²			施工 第0-0066号表
舗装工(すり付け舗装)					
舗装版破碎(バックホウ直接掘削・積込) 舗装版厚10cm	153	m ²			施工 第0-0067号表
ダンプトラック運搬 アスファルト殻	15	m ³			施工 第0-0069号表
不陸整正 粒度調整砕石 M-25 整正厚3cm	153	m ²			施工 第0-0070号表
表層工 密粒(20F) ポリマー改質Ⅱ型 車道 1層当り仕上厚5cm	153	m ²			施工 第0-0074号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0013

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
基層工 粗粒度(20) 車道 1層当り仕上厚5cm	153		m	2					施工	第0-0075号表
処分費等										
処分費 アスファルト掘削廃材	35.3		t						施工	第0-0076号表
仮設道路工										
不陸整正	850		m	2					施工	第0-0077号表
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚5cm	853		m	2					施工	第0-0078号表
アスカーブ設置工 断面積200cm ² 締固め後密度 2.10t/m ³	146		m						施工	第0-0079号表
安全施設設置工										
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント500-2000m未満 外側線	700		m						施工	第0-0082号表

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置工 ペイント式(自走) 実線 加熱式30cm 500-2000m未満 中央線 黄色	150		m							
区画線設置工 ペイント式 矢印・記号・文字15cm換算 矢印 500-2000m未満	6		m							
色替え作業 白→黄 黄→白	1		式							
遮断機設置工 一の瀬付近に設置	1		基							科目 第0007号表
橋台部地覆工										
とりこわし工	0.18		m ³							施工 第0-0083号表
コンクリート工 24-8-25 高炉	0.28		m ³							施工 第0-0085号表
鉄筋工 SD345 D13	0.006		t							施工 第0-0053号表
差筋アンカー スリーブ打込式 D13 L=600	32		本							

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工										
足場工										
	1,220		m2							施工 第0-0086号表
朝顔 両側朝顔										
	1,220		m2							施工 第0-0087号表
中段足場工										
	1,220		m2							
板張防護工 (両側朝顔)										
	1,220		m2							施工 第0-0088号表
シート張防護工 (両側朝顔)										
	1,220		m2							施工 第0-0089号表
地覆補修等足場 (板張防護付)										
	520		m2							
特許使用料										
特許使用料 SLJプレキャストPC床版										
	1,225		m2							

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0016

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接工事費										
運搬費										
重建設機械分解組立輸送費 トラッククレーン	1			回					施工	第0-0090号表
安全費										
交通誘導員B 24h勤務	450			人・日					施工	第0-0091号表
共通仮設費率計算額										
共通仮設費計										
純工事費										
現場管理 費										

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0017

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価										
一般管理費 等										
工事価格計										
消費税等 相当額計										
工事費計										

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.2	人			
特殊作業員	0.6	人			
普通作業員	3.8	人			
*** 合計 ***	500	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

床版撤去工 二次破碎あり

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0019

昼夜2交替 労務単価割増係数

$(1.000+0.000\alpha+1.000+0.125\alpha)/2$

10

m2

施工名称など	数	量	単	単	金	備	考
				価	額		
橋梁世話役							
	0.46		人				
橋梁特殊工							
	0.84		人				
特殊作業員							
	0.84		人				
普通作業員							
	0.22		人				
コンクリートカッタ運転 油圧・走行式 普通型・低騒音型							
	0.33		日				施工 第0-0001号表
ブレード (コンクリートカッタ) 径106cm							
	0.25		枚				
ジャッキ設備運転 床版							
	0.44		日				施工 第0-0002号表
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス1次							
	0.45		日				
* 諸雑費 *							
(労+機)×率	20.00		%				

床版撤去工 二次破碎あり

科目内訳表

頁0-0020

科目 第0002号表

昼夜2交替 労務単価割増係数

$(1.000+0.000\alpha+1.000+0.125\alpha)/2$

10

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

プレキャストPC床版接合工

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0021

継ぎ手部 (橋軸直角方向)

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 50-12-25H 膨張材使用 早強 (H) 鉄筋構造物 (橋梁床版)	40.40	m ³			施工 第0-0003号表
型枠工 吊金具取付場所 現場	149	m ²			施工 第0-0005号表
鉄筋工 SD345 D19 橋梁用床版	6.960	t			施工 第0-0006号表
鉄筋工 SD345 D13 橋梁用床版	0.348	t			施工 第0-0007号表
*** 単位当り ***	1	式			

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 50-12-25H 膨張材使用 早強 (H) 鉄筋構造物 (橋梁床版)	3.89	m ³			施工 第0-0003号表
型枠工 吊金具取付場所 現場	7	m ²			施工 第0-0005号表
無収縮モルタル工	7.32	m ³			施工 第0-0008号表
スタッド溶接工 892+52	944	本			
スタッドジベル φ16×L200	892	本			
スタッドジベル φ16×L150	52	本			
*** 単位当り ***	1	式			

科目内訳表

科目 第0005号表

1 式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 50-12-25H 膨張材使用 早強 (H) 鉄筋構造物 (橋梁床版)	4.99	m ³			施工 第0-0003号表
型枠工 吊金具取付場所 現場	24	m ²			施工 第0-0005号表
PC鋼より線 1S21.8 (SWPR19L)	135	kg			
PC鋼材緊張工 1S21.8 570kN (60t) 型	6	ケーブル			施工 第0-0009号表
シース φ42 スパイラルシース (亜鉛メッキ無)	8.8	m			
定着具 アンカープレート含む	12	組			
鉄筋工 SD345 D19 橋梁用床版	0.625	t			施工 第0-0006号表
鉄筋工 SD345 D13 橋梁用床版	0.597	t			施工 第0-0007号表
エンドバンド φ29×40 (D19用)	268	組			

科目内訳表

科目 第0005号表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備 考
スタッド溶接工	30	本			
スタッドジベル φ16×L150	30	本			
無収縮モルタル工	0.01	m ³			施工 第0-0008号表
*** 単位当り ***	1	式			

スラブドレーン取付工

科目内訳表

科目 第0006号表

頁0-0025

取付含む

1

箇所
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
スラブドレーン取付 床版厚160~190						
	1	組				
フレキシブルチューブ φ20mm						
	5	セット				
サドルバンド ステンサドル16A						
	2	組				
エポキシ樹脂 3kgセット						
	1	セット				
*** 単位当り ***						
	1	箇所				

遮断機設置工

科目内訳表

科目 第0007号表

頁0-0026

一の瀬付近に設置

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	1	基 考
遮断機設置 片持式 400kg以上	1	基					施工 第0-0010号表
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積0.28m ³ 地山の掘削積込	4	m ³					施工 第0-0011号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m ³ タンパ60~80kg	4	m ³					施工 第0-0013号表
基礎砕石工 再生クラッシュラン RC-40 砕石の厚さ10cm	1	m ²					施工 第0-0016号表
小型構造物人力打設 18-8-40(W/C=65%以下) 高炉(BB)	0.56	m ³					施工 第0-0018号表
型砕工 小型構造物	4	m ²					施工 第0-0020号表
*** 単位当り ***	1	基					

施工内訳表

コンクリートカッタ運転
油圧・走行式

普通型・低騒音型

施工 第0-0001号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [油圧・走行式・湿式]	1.15	供用日			
ガソリン	37.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0002号表

ジャッキ設備運転
床版

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ジャッキ設備損料 PC床板 390kN用	1.22	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
50-12-25H 膨張材使用

早強(H)鉄筋構造物(橋梁床版)

施工 第0-0003号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.14	人			
特殊作業員	0.40	人			
普通作業員	0.54	人			
生コンクリート	10.20	m3			
コンクリートポンプ車運転 ブーム式	1.32	時間			施工 第0-0004号表
諸雑費	1.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0004号表

コンクリートポンプ車運転
ブーム式

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートポンプ車 [ブーム式]	1.00	時間			
特殊運転手	0.14	人			
軽油	16.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

型枠工
吊金具取付場所 現場

施工 第0-0005号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	5.00	人			
型わく工	19.00	人			
普通作業員	13.00	人			
型枠用合板 (JAS 板面品質B-C) 12×900×1800	70.50	枚			
正割材 (杉) 4m×6cm ×6cm 特1等	2.60	m3			
諸雑費	12.00	%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

鉄筋工
SD345 D19

橋梁用床版

施工 第0-0006号表

1 t 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.00	t			
異形棒鋼 SD345 D19	1.03	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

鉄筋工
SD345 D13

橋梁用床版

1 t 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.00	t			
異形棒鋼 SD345 D13	1.03	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	6	人			
無収縮材 セメント系 プレミックスタイプ	1,875	kg			
*** 単位当り ***	1	m3			

PC鋼材緊張工
1S21.8 570kN (60t) 型

施工内訳表

施工 第0-0009号表

頁0-0035

10 ケーブル 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁世話役	0.3	人			
橋梁特殊工	1.9	人			
型わく工	0.7	人			
普通作業員	1.0	人			
諸雑費	14	%			労×率
*** 合計 ***	10	ケーブル			
*** 単位当り ***	1	ケーブル			

施工内訳表

施工 第0-0010号表

遮断機設置

片持式 400kg以上

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識設置工 標識柱 片持式 設置手間 400kg以上	1.00	基			
道路標識柱 (別途計上)	0.00	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

施工 第0-0011号表

小規模土工 掘削積込[バックホウ]
バックホウ 山積0.28m3

地山の掘削積込

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	0.26	日			施工 第0-0012号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0012号表

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス1次	1.52	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	38.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0013号表

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

BH 後方超小旋回山積0.28m³ タンパ60~80kg

10 m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.70	人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準	0.24	日			施工 第0-0014号表
タンパ及びランマ運転	0.27	日			施工 第0-0015号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型後方超小旋回

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0014号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回] 排ガス1次	1.52	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	38.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料	1.61	供用日			
特殊作業員	1.00	人			
ガソリン	5.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0042

基礎砕石工

施工 第0-0016号表

再生クラッシャーラン RC-40

砕石の厚さ10cm

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.39	人			
特殊作業員	0.71	人			
普通作業員	1.87	人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	12.00	m ³			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準	0.65	日			施工 第0-0017号表
諸雑費	0.70	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0-0017号表

バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ [クローラ型] 賃料 排ガス2次	0.79	供用日			
特殊運転手	0.58	人			
軽油	41.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

小型構造物人力打設
18-8-40(W/C=65%以下) 高炉(BB)

施工 第0-0018号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.91	人			
特殊作業員	1.00	人			
普通作業員	2.65	人			
生コン 18-8-40-BB (W/C=65%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物	10.00	m3			施工 第0-0019号表
諸雑費	4.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

養生工
一般養生

施工 第0-0019号表

小型構造物

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.69	人			
諸雑費	19.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0046

型枠工
小型構造物

施工 第0-0020号表

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.50	人			
型わく工	13.50	人			
普通作業員	11.10	人			
諸雑費	15.00	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0-0021号表

貨物自動車運搬費 1.5t車 特(割)増有

21.8km(片道) 悪(割)増0km

冬増0km 深夜早朝増有

1 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
貨物自動車運賃	1.00	回			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	台			

施工内訳表

施工 第0-0022号表

貨物自動車運搬費 20t車 特(割)増有
 218km(片道) 悪(割)増0km

冬増0km 深夜早朝増有

1 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
貨物自動車運賃	1.00	回			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	台			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.31	人			
普通作業員	0.31	人			
大型ブレーカ運転 バックホウ・クローラ型	0.31	日			施工 第0-0024号表
諸雑費	5.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

バックホウ・クローラ型

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
大型ブレーカ	1.82	供用日			
バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次	1.69	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	101.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0051

アスファルト塊運搬工
ダンプトラック 10t積級

施工 第0-0025号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル	7.90	日			施工 第0-0026号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0026号表

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]	1.29	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油	73.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.29	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

廃プラ運搬(防水シート)運搬
運搬距離23km

施工 第0-0027号表

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.39	人			
トラック運転 クレーン装置付	2.06	時間			施工 第0-0028号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

頁0-0054

トラック運転
クレーン装置付

施工 第0-0028号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック [クレーン装置付]	1.00	時間			
特殊運転手	0.17	人			
軽油	6.60	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.76	人			
溶接工	1.53	人			
特殊作業員	1.53	人			
トラック運転 クレーン装置付	0.76	日			施工 第0-0030号表
諸雑費	3.00	%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0056

トラック運転
クレーン装置付

施工 第0-0030号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック [クレーン装置付]	1.07	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	28.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0031号表

現場発生品及び支給品運搬
運搬距離 1.4 km

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.35	人			
トラック運転 クレーン装置付	1.88	時間			施工 第0-0028号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

施工 第0-0032号表

コンクリート削孔 (ハンドハンマ)

削孔径60mm

削孔深30cm

100

孔 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.30	人			
特殊作業員	3.10	人			
普通作業員	0.80	人			
さく岩機 [ハンドハンマ]	2.10	日			
空気圧縮機運転 可搬式スクリュー 排出ガス対策型1次基準	2.10	日			施工 第0-0033号表
諸雑費	4.00	%			
*** 合計 ***	100	孔			
*** 単位当り ***	1	孔			

施工内訳表

施工 第0-0033号表

空気圧縮機運転
可搬式スクルー

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
空気圧縮機 [可搬スクルーエンジン] 賃料	1.70	供用日			
軽油	25.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0034号表

床版運搬工(ダンプトラック10t積級)

運搬距離16Km 昼夜2交替 労務単価割増係数 $(1.000+0.000\alpha+1.000+0.125\alpha)/2$

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル	1.4	日			施工 第0-0035号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0035号表

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]	1.29	供用日			
一般運転手	1	人			
軽油	73	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.29	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0036号表

処分費
アスファルト塊

100

t 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

頁0-0063

処分費
鉄筋コンクリート

施工 第0-0037号表

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

施工 第0-0038号表

プレキャストPC床版架設工
昼夜2交替 労務単価割増係数

$$(1.000+0.000\alpha+1.000+0.125\alpha)/2$$

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁世話役	5.1	人			
橋梁特殊工	30.6	人			
普通作業員	20.4	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料	5.1	日			
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

施工 第0-0039号表

プレキャストPC床版調整工(4主桁)
昼夜2交替 労務単価割増係数

$$(1.000+0.000\alpha+1.000+0.125\alpha)/2$$

10 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁世話役	1.00	人			
橋梁特殊工	7.00	人			
普通作業員	5.00	人			
*** 合計 ***	10	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

施工 第0-0040号表

主桁上フランジシール工
昼夜2交替 労務単価割増係数

$$(1.000+0.000\alpha+1.000+0.125\alpha)/2$$

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.25	人			
シール材 シールスポンジ	10.5	m			
諸雑費	1	%			労×率
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

構造物とりこわし殻運搬
バックホウ積込 コンクリート殻(無筋)

施工 第0-0041号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル	6.11	日			施工 第0-0042号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0068

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0042号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]	1.24	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油	76.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.24	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0043号表

現場発生品及び支給品運搬
運搬距離 1.4 km

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.32	人			
トラック運転 クレーン装置付	1.71	時間			施工 第0-0028号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁世話役	0.4	人			
特殊作業員	3.5	人			
普通作業員	1.4	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料	0.4	日			
諸雑費	18	%			労×率
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

処分費
無筋コンクリート

施工 第0-0045号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

現場孔明工
孔明本数が多い場合（10本以上／箇所）

施工 第0-0046号表

80 本 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン	3.90	L			
橋梁世話役	0.50	人			
橋梁特殊工	2.00	人			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1.00	日			
諸雑費	18.00	%			
*** 合 計 ***	80	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施工内訳表

ボルト締工
ボルト本数が多い場合（10本以上／箇所）

施工 第0-0047号表

200 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガソリン	3.90	L			
橋梁特殊工	2.00	人			
普通作業員	0.50	人			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1.00	日			
諸雑費	0.80	%			
*** 合計 ***	200	本			
*** 単位当り ***	1	本			

排水管設置工
鋼管

施工内訳表

施工 第0-0049号表

頁0-0075

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.40	人			
特殊作業員	1.10	人			
普通作業員	0.70	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料	0.70	日			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

橋梁塗装工 素地調整 (塗替)
1種ケレン

施工内訳表

施工 第0-0050号表

頁0-0076

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁塗装工 塗替 素地調整 1種ケレン	100.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0-0051号表

橋梁塗装工 上塗り (塗替)
弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 スプレー

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁塗装工 塗替 上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 スプレー	100.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0078

コンクリート工
軽量コンクリート 24N

施工 第0-0052号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.00	人			
型わく工	5.60	人			
特殊作業員	1.20	人			
普通作業員	6.70	人			
生コンクリート	10.50	m3			
諸雑費	11.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

鉄筋工
SD345 D13

施工 第0-0053号表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.30	人			
鉄筋工	5.20	人			
普通作業員	3.00	人			
異形棒鋼 SD345 D13	1.02	t			
諸雑費	2.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

頁0-0080

高欄設置
橋梁用高欄（アルミ製）組立式

縦断勾配加工費含む

施工 第0-0054号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
高欄	100.00	m			
土木一般世話役	3.00	人			
普通作業員	12.00	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

下地処理工
防水層

施工 第0-0055号表

400 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.75	人			
はつり工	3.00	人			
普通作業員	3.00	人			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型	2	日			施工 第0-0056号表
サンダー	4.5	台			
ペーパー #14	3.0	箱			
ブロアー	3.0	台			
集塵機	2.0	台			
諸雑費	3	%			労×率
*** 合計 ***	400	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0-0056号表

1 日 当り

発動発電機運転
ガソリンエンジン駆動

普通型

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1.00	日			
ガソリン	16.20	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0083

プライマー工
防水層

施工 第0-0057号表

400 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
プライマー ノバレタンPR-200 相当品	100.8	kg			
混合材 ポルトランドセメント (25kg袋入り)	25.2	kg			
養生材	209.4	m			
土木一般世話役	0.75	人			
防水工	4.50	人			
普通作業員	1.50	人			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型	1.0	日			施工 第0-0056号表
攪拌機 100/0. 51KW	1	日			
諸雑費	3	%			労×率
*** 合計 ***	400	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

防水工 A
防水層

施工 第0-0058号表

400 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
防水材 ノバレタンES 相当品	900.0	k g			
養生材	209.4	m			
土木一般世話役	0.75	人			
特殊運転手	1.50	人			
防水工	1.50	人			
普通作業員	4.50	人			
ウレタン吹付機械	1.5	日			施工 第0-0059号表
ウレタン循環器 損料	1.5	日			
諸雑費	3	%			労×率
*** 合計 ***	400	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

ウレタン吹付機械

施工内訳表

施工 第0-0059号表

頁0-0085

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ウレタン吹付機械システム システム損料	1	日			
洗浄剤	50	L			
軽油	39.0	L			
*** 単位当り ***	1	日			

舗装接着材工 (タックコート工)
防水層

施工内訳表

施工 第0-0060号表

頁0-0086

395.8 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装接着剤 (タックコート接着剤) ノバレタンTCバインダー 相当品	83.1	kg			
舗装接着剤 (タックコート接着剤) ノバレタンTCコート 相当品	407.7	m2			
養生材	418.8	m			
土木一般世話役	0.75	人			
特殊運転手	1.50	人			
防水工	1.50	人			
普通作業員	4.50	人			
TCバインダー吹付機械	1	日			施工 第0-0061号表
諸雑費	3	%			労×率
*** 合計 ***	395.8	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
TCバインダー吹付機 システム損料	1	日			
洗浄剤	50	L			
軽油	24.0	L			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0062号表

表層工
密粒(20F) ポリマー改質Ⅱ型

車道 1層当り仕上厚6cm

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
⑤-3改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質Ⅱ型	15.09	t			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次	0.04	日			施工 第0-0063号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0064号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0065号表
諸雑費	12.00	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0089

表層工
密粒(20F) ポリマー改質Ⅱ型

車道 1層当り仕上厚6cm

施工 第0-0062号表

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施工内訳表

施工 第0-0063号表

アスファルトフィニッシャ運転
ホイール型・排ガス2次

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次	1.75	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	62.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0091

ロードローラ運転
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0064号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ [マカダム] 排ガス1次	1.63	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	35.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイヤローラ 排ガス1次	1.78	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	41.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

レベリング舗装工
細粒度(13)

施工 第0-0066号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
③アスファルト混合物 細粒度(13)	4.92	t			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次	0.04	日			施工 第0-0063号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0064号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0065号表
諸雑費	12.00	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0-0066号表

レベリング舗装工
細粒度(13)

車道 1層当り仕上厚平均2cm

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工内訳表

施工 第0-0067号表

舗装版破碎（バックホウ直接掘削・積込）
舗装版厚10cm

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.12	人			
普通作業員	0.25	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	0.12	日			施工 第0-0068号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0-0068号表

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス1次	1.62	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	72.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

ダンプトラック運搬

施工内訳表

施工 第0-0069号表

頁0-0097

アスファルト敷

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル	12.22	日			施工 第0-0042号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

不陸整正
粒度調整砕石 M-25

整正厚 3 c m

施工 第0-0070号表

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.14	人			
粒調砕石 25mm以下	3.81	m ³			
モータグレーダ運転 排出ガス対策型1次基準	0.06	日			施工 第0-0071号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.06	日			施工 第0-0072号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.06	日			施工 第0-0073号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ 排ガス1次	1.45	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	54.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

ロードローラ運転
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0072号表

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロードローラ [マカダム] 排ガス1次	1.47	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	30.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次	1.49	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	36.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

表層工

施工 第0-0074号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
⑤-3改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質II型	12.57	t			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43.00	L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次	0.04	日			施工 第0-0063号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0064号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0065号表
諸雑費	19.00	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0103

表層工

施工 第0-0074号表

密粒(20F) ポリマー改質II型

車道 1層当り仕上厚5cm

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工内訳表

基層工
粗粒度(20)

車道 1層当り仕上厚5cm

施工 第0-0075号表

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
①アスファルト混合物 粗粒度(20)	12.57	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126.00	L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次	0.04	日			施工 第0-0063号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0064号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0065号表
諸雑費	19.00	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0-0075号表

基層工
粗粒度(20)

車道 1層当り仕上厚5cm

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工内訳表

処分費
アスファルト掘削廃材

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.14	人			
モータグレーダ運転 排出ガス対策型1次基準	0.06	日			施工 第0-0071号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.06	日			施工 第0-0072号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.06	日			施工 第0-0073号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

表層工

施工 第0-0078号表

再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚5cm

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
⑤再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	12.57	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126.00	L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次	0.04	日			施工 第0-0063号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0064号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0065号表
諸雑費	19.00	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0109

表層工
再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚5cm 施工 第0-0078号表

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工内訳表

アスカープ設置工
断面積200cm²

施工 第0-0079号表

締固め後密度 2.10 t/m³

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.38	人			
普通作業員	1.15	人			
③再生アスファルト混合物 細粒度(13) [再生材 混入率50%以下]	4.58	t			
アスファルトカーバ運転	0.38	日			施工 第0-0080号表
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル	0.38	日			施工 第0-0081号表
諸雑費	6.00	%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトカーバ	1.67	供用日			
特殊作業員	1.00	人			
ガソリン	7.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0081号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]	1.29	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油	27.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.29	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

区画線設置工 ペイント式（車載式） 供用区

施工 第0-0082号表

溶剤型 実線 加熱式 15cm

施工規模 ペイント500-2000m未満

外側線

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工 ペイント式（車載式） 溶剤型 実線 加熱式 15cm	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	4.40	人			
特殊作業員	14.50	人			
普通作業員	13.60	人			
さく岩機 [コンクリートブレーカ]	13.20	日			
空気圧縮機運転 可搬式スクリュー 排出ガス対策型1次基準	6.60	日			施工 第0-0084号表
諸雑費	3.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

空気圧縮機運転
可搬式スクルー

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0084号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
空気圧縮機 [可搬スクルーエンジン] 賃料	1.70	供用日			
軽油	31.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

コンクリート工
24-8-25 高炉

施工 第0-0085号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.00	人			
型わく工	5.60	人			
特殊作業員	1.20	人			
普通作業員	6.70	人			
生コン 24-8-25 (20) -BB (W/C=55%以下)	10.50	m3			
諸雑費	11.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

足場工

施工内訳表

施工 第0-0086号表

頁0-0117

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
足場工	1.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

朝顔
両側朝顔

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
朝顔工	1.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			

板張防護工（両側朝顔）

施工内訳表

施工 第0-0088号表

頁0-0119

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
防護工	1.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
防護工	1.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			

重建設機械分解組立輸送費
トラッククレーン

施工内訳表

施工 第0-0090号表

頁0-0121

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	2.20	人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス1次	1.50	日			
運搬費等率	667.00	%			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

交通誘導員B
24h勤務

施工 第0-0091号表

1 人・日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導員B	1.00	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			